



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางพลังงานแสงอาทิตย์จาก รพ.สต. บ้านหนองหมากฝ้าย ม.๕ ถึงบ้านหนองไทย ม.๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางพลังงานแสงอาทิตย์จาก รพ.สต. บ้านหนองหมากฝ้าย	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ม.ค. ๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรังเส้นทางจากบ้าน ร.ต.ต จีระพันธ์ เดชประไพโร ถึงบ้านนางเล็ก ทองเวช หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร เส้นทางจากบ้าน ร.ต.ต จีระพันธ์ เดชประไพโร ถึงบ้านนางเล็ก ทองเวช	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหมากฝ้าย	ก่อสร้างหอกระจายข่าวและเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหมากฝ้าย	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๑๖๕,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางพลังงานแสงอาทิตย์จากสี่แยก หนองตากกลาง ถึงท้ายบ้าน หมู่ที่ ๕	ติดตั้งไฟฟ้ารายทางพลังงานแสงอาทิตย์จากสี่แยก หนองตากกลาง ถึงท้ายบ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐ จุด	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ ศรีจำปา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยทุ่งโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไถ่ทาง ลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ศรี จำปา	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทุ่งนานอกหมู่ที่ ๕ บ้าน หนองหมากฝ้าย	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งนานอก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไถ่ทาง ลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง หมากฝ้าย	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำหน้าซอย ถึงบ้าน นายสมาน งาม ทิพย์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง หมากฝ้าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตรพร้อม วางท่อระบายน้ำจากบ้าน นายเก่งกาจ สายทอง ถึง บ้าน นายสมาน งามพิศ	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	"โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนนลาดยาง ถึง สุดหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสว่าง"	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากถนนลาดยาง ถึง สุด หมู่บ้าน ออกข้างละ ๑ เมตร	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม โนนลูกวังจาก ถนนลาดยาง ถึง บ้านนาง แสง เพื่อกัน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองคันโท	" คุ่มโนนลูกวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร"	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมลูกรัง เส้นทางจาก บ้านนางอ่อนศรี พนมเวช ถึงถนนโค้งมูมสระน้ำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองหมากฝ้าย อำเภอ พัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว	ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง เส้นทางจากบ้านนางอ่อนศรี พนมเวช ถึงถนนโค้งมูมสระน้ำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนอง หมากฝ้ายกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมชุดลอกวางระบายน้ำ จากสามแยกเข้าประปา ถึง สะพานงม่นปลา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมากฝ้าย อำเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	วางท่อระบายน้ำพร้อมชุดลอก วางระบายน้ำยาว ๔๒๐ เมตร	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายกุล ตระลาการ ถึงที่พักร สงฆ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไทย ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒน านคร จ.สระแก้ว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ขนาด 0.40*1.00 เมตร หมู่ ที่ 7 บ้านหนองไทย	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๑๓	โครงการขยายไหล่ทาง สายทาง เส้นทางหลักเป็น ไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านภักดีแผ่นดิน หมู่ ๘	ขยายไหล่ทาง สายทาง เส้นทาง หลักเป็นไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็กกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 740 เมตร	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้าง ไฟรัย ทางถนนใหญ่ หมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑ บ้านคลองคันโท	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ได้จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองหมาก ฝ้าย	สร้างอาคารอเนกประสงค์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองหมากฝ้าย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างวินัยจราจรและ จัดซื้อหมวกนิรภัย	ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้าง วินัยจราจรและจัดซื้อหมวก นิรภัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการจัดหารถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน บ้านไกล เด็ก ยากจนและเด็กด้อย โอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหมากฝ้าย	จัดหารถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน บ้านไกล เด็กยากจนและเด็ก ด้อย โอกาสศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองหมากฝ้าย	๑๖๓,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๑๖๓,๘๐๐	
๕	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลหนองหมากฝ้าย	อุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนอง หมากฝ้าย	๓๑๐,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๓๑๐,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีศักยภาพในการทำงานที่ดีและส่งเสริมการมีครอบครัวที่อบอุ่นห่างไกลยาเสพติด	๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๓๙,๖๓๐	
๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการทำงานของ อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอดงหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลหนองหมากฝ้าย ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน	๙๘๙,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๙๘๙,๕๐๐	
๘	โครงการหมากฝ้ายฮักกัน	บุคลากรพนักงานในสังกัด อบต. หนองหมากฝ้าย ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายได้เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี มีกิจกรรมร่วมกันด้วยการแข่งขันกีฬา	๓๖๗,๒๔๓	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๓๖๗,๒๔๓	
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๘	อปพร.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถในเรื่องการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๘๗๗,๐๙๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๘๗๗,๐๙๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการส่งเสริมและรณรงค์การ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยตายด้วยโรค ไข้เลือดออกเพื่อลดอัตรา ผู้ป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำยุงลายไม่ให้ เกิดการระบาดของโรค	๑๔๒,๑๕๐.	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๑๔๒,๑๕๐.	
๑๑	โครงการขับเคลื่อนตาม โครงการสัตรูปลดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและจำกัดจำนวน ประชากรสุนัขและแมวใน เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหมากฝ้าย ใน พื้นที่ตำบลหนองหมาก ฝ้าย	๑๑๙,๗๗๕	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๑๑๙,๗๗๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ การจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน ด้านการ จัดการต้นทาง ด้านการ จัดการกลางทาง และการ จัดการปลายทาง	การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้านการจัดการต้นทาง ด้าน การจัดการกลางทาง และ การจัดการปลายทาง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการรณรงค์การใช้ถุง ผ้าแทนถุงพลาสติก	รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทน ถุงพลาสติก	๕๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ ส.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมด้าน การเกษตร น้อมนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่	๖๒,๘๐๐.๐๐	ม.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗			✓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย	พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการบริการสาธารณะและเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย	๒๙๗,๔๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๒๙๗,๔๐๐	
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มเยาวชน และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลหนองหมากฝ้าย	เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของตน และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕๖๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๕๖๐,๐๐๐	
